

2009-02-06

OBS!

Viktig information till garagehyresgästerna på plan 2 (Entréplanet).

**Nu har det hänt igen!
Förskjutning i tidsplanen innebärande att inflyttning på det sista planet måste senareläggas till fredagen den 27 februari.**

Det är sent besked men det nådde mig först den 5 februari 2009, kl 2030.

Oberoende av orsaken och att jag hela tiden varnat för risken av överraskningar är det besvärande men nedan framgår ändå varför, enligt entreprenören:

Anledningen är att vi nu ser att vi inte kommer att hinna med de återstående arbetena på plan 2 där vi ska lägga isoleringsmatta, gjutasfalt samt måla parkeringslinjerna. DAB skulle ha påbörjat sina arbeten i början av förra veckan men ansåg att valvet inte höll den standard som erfordras för att lägga isoleringsmatta..

Med standard menas att uttorkningstiden som normalt är 28 dygn påverkas av temperatur och pågjutningens tjocklek. I detta fall bedömde DAB ,efter sin fuktmätning i förra veckan (26/1) att tillmognadsgraden inte var tillräcklig för att börja med isoleringsarbetena. För att säkerställa kvaliteten så sköt DAB upp sina arbeten och planerar nu att börja i nästa vecka.